

레미콘 현장배합표



(주)신일CM

서울 송파구 장지동 738-19번지

TEL : (02)-407-5500

FAX : (02)-406-1051

수 신 : 이안알앤씨

참 조 : 시험실

현장명 : 청운교회

□ 발송 일자 : 2026.04.02

1. 규 격 : [5510] 20-30-180

2. 시 험 자 : 김택중

(1) 시방배합표

단위질량 : 2 322 kg/m³

W/B (%)	S/a (%)	단 위 재 료 량 (kg/m³)													
		W1	W2	C1	C2	C3	C4	S1	S2	S3	20 mm	25 mm	40 mm	AD1	AD2
40.0	49.0	178	0	356	89	0	0	0	413	416	870	0	0	0.00	3.56

(2) 현장 골재 상태

S1 잔류율	S2 잔류율	S3 잔류율	G 통과율	S1 표면수율	S2 표면수율	S3 표면수율	G 표면수율	슬러지농도	회수수비율
㉑ %	㉒ 3.6 %	㉓ 3.7 %	㉔ 2.9 %	㉕ %	㉖ 6.3 %	㉗ 6.8 %	㉘ %	㉙ %	㉚ %

(3) 입 도 보 정

$$\begin{aligned}
 X1 &= \frac{100 \times S1 - d1 \times (S1 + G)}{100 - (㉑ + d1)} = \frac{100 \times 413 - 1.4448 \times (413 + 870)}{100 - (3.6 + 1.4448)} = 415 \text{ kg/m}^3 \\
 X2 &= \frac{100 \times S2 - d2 \times (S2 + G)}{100 - (㉒ + d2)} = \frac{100 \times 416 - 1.4552 \times (416 + 870)}{100 - (3.7 + 1.4552)} = 419 \text{ kg/m}^3 \\
 X3 &= \frac{100 \times S3 - d3 \times (S3 + G)}{100 - (㉓ + d3)} = \frac{100 \times 870 - 3.7 \times (870 + 413)}{100 - (3.7 + 1.4552)} = 865 \text{ kg/m}^3 \\
 Y &= \frac{100 \times G - ㉔ \times (G + S1)}{100 - (d1 + ㉔)} + \frac{G \times d2 - S2 \times ㉒}{100 - (d2 + ㉒)} + \frac{G \times d3 - S3 \times ㉓}{100 - (d3 + ㉓)} \\
 &= \frac{100 \times 89 - 2.9 \times (89 + 413)}{100 - (3.6 + 2.9)} + \frac{870 \times 1.4448 - 413 \times 3.6}{100 - (1.4448 + 3.6)} + \frac{870 \times 1.4552 - 416 \times 3.7}{100 - (1.4552 + 3.7)} \\
 &= 865 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

(d1) : ㉑ × S1 사용비율
(d2) : ㉒ × S2 사용비율
(d3) : ㉓ × S3 사용비율

(4) 입도 및 표면수를 고려한 보정

$$\begin{aligned}
 X1' &= \frac{X1 \times (100 + ㉑)}{100} = \frac{0 \times (100 + ㉑)}{100} = 0 \text{ kg/m}^3 \\
 X2' &= \frac{X2 \times (100 + ㉒)}{100} = \frac{415 \times (100 + 6.3)}{100} = 441 \text{ kg/m}^3 \\
 X3' &= \frac{X3 \times (100 + ㉓)}{100} = \frac{419 \times (100 + 6.8)}{100} = 447 \text{ kg/m}^3 \\
 Y' &= \frac{Y \times (100 + ㉔)}{100} = \frac{865 \times (100 + ㉔)}{100} = 865 \text{ kg/m}^3 \\
 Z' &= \{100 \times W - (㉑ \times X1 + ㉒ \times X2 + ㉓ \times X3 + ㉔ \times Y)\} / 100 \\
 &= \{100 \times 178 - (6.3 \times 415 + 6.8 \times 419 + ㉔ \times 865)\} / 100 = 123 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

(5) 현장 배합표 [골재수정계수 : 0.2 %]

W/B (%)	S/a (%)	단 위 재 료 량 (kg/m³)													
		W1	W2	C1	C2	C3	C4	S1	S2	S3	20 mm	25 mm	40 mm	AD1	AD2
40.0	49.0	123	0	356	89	0	0	0	441	447	865	0	0	0.00	3.56

비 고

품질관리실장 : 지대일

